

新疆金风科技股份有限公司 2016 年度关于 绿色债务融资工具募集资金用途的说明

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 24 日发行 2016 年度第一期中期票据，债券简称“16 金风科技 GN001”，募集资金 10 亿元，募集资金用途为：风力发电系统的原材料及零部件采购。2016 年 9 月 1 日发行 2016 年度第二期中期票据，债券简称“16 金风科技 GN002”，募集资金 5 亿元，募集资金用途为：风力发电系统的原材料及零部件采购。截至到 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和项目情况具体如下：

表 1：募集资金已使用情况（单位：万元）

	16 金风科技 GN001	16 金风科技 GN002
用途	已使用金额	已使用金额
购买风机零部件	100,000.00	50,000.00
合计	100,000.00	50,000.00

表 2：募集资金投入项目情况（单位：万元）

项目名称	总投资	项目进展情况	已投资金
吉林长岭龙凤湖制氢项目	175,269.30	设计完成 70%，招标完成 70%，道路施工放线全部完成，道路整体完成 21 公里，风机吊装平台完成 18 基，因北方季节原因已停工。已吊装风机 0 台，并网调试完 0 台，完成 240h 试运行 0 台。	4,153.00
河南濮阳清丰项目	81,580.96	设计完成，招标完成，道路施工放线、清障已完成。风机基础基槽、地基处理、基础垫层浇筑、锚栓笼安装、钢筋绑扎、基础浇筑都已完成。送出线路基础槽完成，铁塔组立完成，放线完成 10.6/12.9 公里。已吊装风机 11 台，并网调试完 11 台，完成 240h 试运行 11 台。	46,331.08
内蒙古包头固阳兴顺西天润风电场	74,186.21	道路路基整理、平台平整、风机基础开挖已完成。升压站：	41,338.23

		综合楼、SVG室、35kV配电室、生活消防水泵房等均已完成100%；电气一次、二次安装及调试全部完成。已吊装风机60台，并网调试完60台，完成240h试运行60台。	
山东德州夏津项目	76,103.48	道路施工放线、道路清表、平台清表、道路精平碾压、石渣摊铺、道路继续加固整理。穿越桥下公路为保障设备运输车辆通过，进行翻修完成100%。已吊装风机50台，并网调试完50台，完成240h试运行50台。	45,870.63
山东淄博沂源铜陵关项目	44,141.57	道路施工放线完成22/22公里，吊装平台清障完成0/25基，道路路基处理完成0/22公里，道路整体完成0/22公里；升压站果树清表完成，已吊装风机0台，并网调试完0台，完成240h试运行0台。	4,252.66
合计	451,281.52		141,945.60

截止2016年12月31日，已使用募集资金15亿元，用于吉林长岭龙凤湖制氢项目、河南濮阳清丰项目、内蒙古包头固阳兴顺西天润风电场、山东德州夏津项目、山东淄博沂源铜陵关项目五个经认证绿色项目的前期风机零部件采购，由于项目风机尚未安装完毕，故已使用募集资金15亿元与上述项目已投资金不相等。

特此说明。

(本页无正文，为《新疆金风科技股份有限公司 2016 年度关于绿色债务融资工具募集资金用途的说明》盖章页)

新疆金风科技股份有限公司

2017年 4 月26 日

